



ETAP 1
- demontaż resztek instalacji wewnętrznych
- rozbórka okien i drzwi

ETAP 2
- rozbórka rynien, rur spustowych
i obróbek blacharskich
- rozbórka instalacji odgrzewowej
- rozbórka dachówek ceramicznych
- rozbórka kominów
- rozbórka konstrukcji drewnianej dachu

ETAP 3
- rozbórka konstrukcji żelbetowej poddasza
- rozbórka stropów
- rozbórka ścian
- rozbórka schodów

Uwaga : prace wyburzeniowe etapu 3 należy wykonywać mechanicznie przy użyciu maszyny wyburzeniowej (koparki z ramieniem dł. 24m) z osprzętem przystosowanym do kruszenia betonu i cięcia stali.

Ze względu na znajdujące się na terenie drzewa proponuje się przejazd maszyny wyburzeniowej od strony zachodniej budynku (wzdłuż elewacji frontowej), tak aby nie uszkodzić rosnących drzew !

Podczas prac wyburzeniowych dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa należy całkowicie uniemożliwić dostęp osób do pomieszczeń wyburzanych budynków !

ETAP 4
- rozbórka stropu żelbetowego
- rozbórka ścian piwnicy
- rozbórka schodów

ETAP 5
- rozbórka posadzki betonowej
- rozbórka ścian fundamentowych
- rozbórka ław fundamentowych

ETAP 6
- zasypanie wykopów

LIMBA

MALGORZATA CHANAS
UL. WANDY 3/5, 45-711 OPOLE
TEL/FAX 77 551 55 42
e-mail: limba.opol@gmail.com
NIP: 637-162-27-91 REGON: 531617287

NAZWA I ADRES OBIEKTU	BUDYNEK KOSZAROWY NR 448 UL. SIKORSKIEGO, GŁOGÓW	STADIUM DOKUMENTACJI PROJEKT ROZBIÓRKI
TYTUŁ RYSUNKU	ETAPY PRAC ROZBIÓRKOWYCH	DATA: 11. 2013 r.
AUTOR	inż. MICHAŁ PALUSIŃSKI upr.nr: 244/87/Op	SKALA RYS.
SPRAWDZAJĄCY	inż. WŁADYSŁAW BĄGIŃSKI upr.nr: 206/86/Op	NR RYS.
OPRACOWAŁ	mgr inż. GRZEGORZ CHANAS	1:100 PR-1